

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON

MUNICÍPIO: IBOTIRAMA

NTE: 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO									
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS		
1	OBRA CIVIL												
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	241.140,20	4,79	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				30.142,53	30.142,53	30.142,53	30.142,53	30.142,53	30.142,53	30.142,53	30.142,53	30.142,53	30.142,53
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	363.072,15	7,21	60,00%	20,00%	20,00%							
				217.843,29	72.614,43	72.614,43	-	-	-	-	-	-	-
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12.652,58	0,25	50,00%	30,00%	20,00%							
				6.326,29	3.795,77	2.530,52							
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	64.525,36	1,28	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%						
				25.810,14	19.357,61	12.905,07	6.452,54	-	-				
1.5	FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS/SUPERESTRUTURA	523.658,38	10,40	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				52.365,84	157.097,51	104.731,68	104.731,68	104.731,68	-				
1.6	PAREDES E PAINEIS	227.259,19	4,51			25,00%	35,00%	30,00%	10,00%				
				-	-	56.814,80	79.540,72	68.177,76	22.725,92				
1.7	COBERTURA	865.168,32	17,19		10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
				-	86.516,83	173.033,66	259.550,50	259.550,50	86.516,83	-	-	-	-
1.8	LOUÇAS E METAIS	39.795,51	0,79						40,00%	40,00%	20,00%		
				-	-	-	-	-	15.918,20	15.918,20	7.959,10		
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO EXTERNA	310.085,06	6,16	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				31.008,51	31.008,51	62.017,01	62.017,01	31.008,51	31.008,51	31.008,51	31.008,51	31.008,51	31.008,51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON

MUNICÍPIO: IBOTIRAMA

NTE: 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO								
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
1.10	SPDA	103.595,87	2,06					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				-				25898,97	25898,97	25898,97	25898,97	
1.11	CFTV	15.500,59	0,31					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				-	-	-	-	3.875,15	3.875,15	3.875,15	3.875,15	
1.12	TELEFONIA E DADOS	22.601,95	0,45					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				-	-	-	-	5.650,49	5.650,49	5.650,49	5.650,49	
1.13	ESQUADRIAS/ FERRAGENS	381.587,85	7,58				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
				-	-	-	114.476,36	114.476,36	76.317,57	76.317,57		-
1.14	PISOS	332.364,47	6,60			10,00%	15,00%	30,00%	45,00%			
				-	-	33.236,45	49.854,67	99.709,34	149.564,01			
1.15	REVESTIMENTO	153.784,06	3,05				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
					-	-	30.756,81	46.135,22	46.135,22	30.756,81		
1.16	IMPERMEABILIZAÇÃO	18.766,11	0,37	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				1.876,61	1.876,61	1.876,61	5.629,83	3.753,22	3.753,22		-	-
1.17	FORRO	94.976,04	1,89				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
				-	-	-	18.995,21	28.492,81	28.492,81	18.995,21		-
1.18	PINTURAS	453.668,62	9,01			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
				-	-	45.366,86	90.733,72	90.733,72	90.733,72	90.733,72	45.366,86	
1.19	DRENAGEM	53.748,67	1,07	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				5.374,87	5.374,87	10.749,73	10.749,73	5.374,87	5.374,87	5.374,87	5.374,87	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON

MUNICÍPIO: IBOTIRAMA

NTE: 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO							
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1.20	PAVIMENTAÇÃO	57.840,95	1,15	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				5.784,10	5.784,10	11.568,19	11.568,19	11.568,19	11.568,19	-	-
1.21	INCÊNDIO	5.309,05	0,11					10,00%	40,00%	50,00%	
				-	-	-	-	530,91	2.123,62	2.654,53	-
1.22	AGUA FRIA	71.298,57	1,42	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				7.129,86	10.694,79	10.694,79	14.259,71	14.259,71	14.259,71		
1.23	ESGOTO	115.192,74	2,29	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
				11.519,27	23.038,55	34.557,82	34.557,82	11.519,27	-		
1.24	SUBESTAÇÃO	75.132,30	1,49				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
				-	-	-	15.026,46	15.026,46	22.539,69	22.539,69	-
1.25	URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO	56.185,89	1,12					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				-	-	-	-	14.046,47	14.046,47	14.046,47	14.046,47
1.26	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	7.550,28	0,15					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				-	-	-	-	1.887,57	1.887,57	1.887,57	1.887,57
1.27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	367.846,37	7,31							50,00%	50,00%
				-	-	-	-	-	-	183.923,19	183.923,19
TOTAL GERAL		5.034.307,13	100,00	TOTAL							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA MARECHAL RONDON

MUNICÍPIO: IBOTIRAMA

NTE: 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO							
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
PERCENTUAIS			Simples	7,85%	8,89%	13,17%	18,65%	19,60%	13,68%	11,12%	7,05%
			Acumul	7,85%	16,73%	29,90%	48,55%	68,15%	81,83%	92,95%	100,00%
VALORES			Simples	395.181,30	447.302,10	662.840,14	939.043,48	986.549,69	688.533,27	559.723,46	355.133,69
			Acumul	395.181,30	842.483,39	1.505.323,54	2.444.367,02	3.430.916,71	4.119.449,98	4.679.173,44	5.034.307,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDIFICAÇÃO PÚBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ ROQUE MOISÉS DA SILVA

MUNICÍPIO: MUQUÊM DO SÃO FRANCISCO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

NTE: 02

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO									
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS		
1	OBRA CIVIL												
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	232.862,90	4,99	20,00%	12,00%	12,00%	12,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	
				46.572,58	27.943,55	27.943,55	27.943,55	25.614,92	25.614,92	25.614,92	25.614,92	25.614,92	
1.2	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	12.417,31	0,27	50,00%	30,00%	20,00%							
				6.208,66	3.725,19	2.483,46	-						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	284.475,28	6,09	50,00%	30,00%	20,00%							
				142.237,64	85.342,58	56.895,06	-	-	-	-	-	-	-
1.3	MOVIMENTO DE TERRA/ BOTA FORA	61.165,32	1,31	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%						
				24.466,13	18.349,60	12.233,06	6.116,53	-	-	-	-	-	-
1.4	SUPERESTRUTURA METÁLICA	42.359,98	0,91			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
				-	-	12.707,99	12.707,99	8.472,00	8.472,00	-	-	-	-
1.5	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA	523.658,38	11,21	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				52.365,84	157.097,51	104.731,68	104.731,68	104.731,68	-	-	-	-	-
1.6	ALVENARIAS/PAREDES/VEDAÇÕES/MURETA	444.626,92	9,52			25,00%	35,00%	30,00%	10,00%				
				-	-	111.156,73	155.619,42	133.388,08	44.462,69	-	-	-	-
1.7	COBERTURA	748.294,29	16,02				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				-	-	-	224.488,29	224.488,29	149.658,86	149.658,86	149.658,86	-	-
1.8	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS	343.868,97	7,36				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				-	-	-	103.160,69	103.160,69	68.773,79	68.773,79	-	-	-
1.9	FORRO	46.399,11	0,99							50,00%	50,00%		
				-	-	-	-	-	-	23.199,56	23.199,56	-	-
1.10	REVESTIMENTO E TRATAMENTOS	167.400,52	3,58				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
				-	-	-	33.480,10	50.220,16	50.220,16	33.480,10	-	-	-
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	18.766,11	0,40				30,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
				-	-	-	5.629,83	3.753,22	3.753,22	5.629,83	-	-	-
1.12	PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO/PISOS	333.016,04	7,13			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
				-	-	66.603,21	66.603,21	66.603,21	66.603,21	33.301,60	33.301,60	-	-
1.13	PINTURA	373.643,29	8,00					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
				-	-	-	-	112.092,99	112.092,99	74.728,66	74.728,66	-	-
1.14	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	1.433,11	0,03						25,00%	25,00%	50,00%		
				-	-	-	-	-	358,28	358,28	716,56	-	-
1.15	ILUMINAÇÃO EXTERNA	69.443,36	1,49			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
				-	-	13.888,67	13.888,67	13.888,67	13.888,67	6.944,34	6.944,34	-	-
1.16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	328.901,05	7,04			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDIFICAÇÃO PÚBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA PAJÉ ROQUE MOISÉS DA SILVA

MUNICÍPIO: MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

NTE: 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO								
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
				-	-	65.780,21	65.780,21	65.780,21	65.780,21	32.890,11	32.890,11	
1.17	SPDA	140.751,12	3,01					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				-	-	-	-	35.187,78	35.187,78	35.187,78	35.187,78	
1.18	LÓGICA E TELEFONIA/CFTV	36.180,74	0,77					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
								9.045,19	9.045,19	9.045,19	9.045,19	
1.19	ARQUIBANCADA	46.955,26	1,01					30,00%	20,00%	25,00%	25,00%	
								14.086,58	9.391,05	11.738,82	11.738,82	
1.20	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	49.868,02	1,07						40,00%	40,00%	20,00%	
				-	-	-	-	-	19.947,21	19.947,21	9.973,60	
1.21	TUBOS E CONEXÕES- ÁGUA FRIA/ REGISTROS E VALVULAS	69.562,42	1,49			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				-	-	20.868,73	20.868,73	13.912,48	13.912,48		-	
1.22	TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO	121.906,76	2,61			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
						36.572,03	36.572,03	24.381,35	24.381,35	-	-	
1.23	DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM DO AR CONDICIONADO	53.748,67	1,15				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	10.749,73	10.749,73	10.749,73	10.749,73	10.749,73	
1.24	PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	5.309,05	0,11							50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	-	-	2.654,53	2.654,53	
1.25	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	41.556,17	0,89							50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	-	-	20.778,09	20.778,09	
1.26	SERVIÇOS DIVERSOS/COMPLEMENTARES/FINAIS	71.329,11	1,53					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
								17.832,28	17.832,28	17.832,28	17.832,28	
TOTAL GERAL		4.669.899,26	100,00									
PERCENTUAIS				Simples	5,82%	6,26%	11,39%	19,02%	22,21%	16,06%	12,47%	6,75%
				Acumul	5,82%	12,08%	23,47%	42,50%	64,71%	80,77%	93,25%	100,00%
VALORES				Simples	271.850,84	292.458,44	531.864,37	888.340,67	1.037.389,49	750.126,06	582.513,65	315.355,74
				Acumul	271.850,84	564.309,28	1.096.173,65	1.984.514,32	3.021.903,81	3.772.029,87	4.354.543,52	4.669.899,26