

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDIFICAÇÃO PÚBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA AKSÃ PATAXÓ

MUNICÍPIO: PRADO

NTE: 07

OBRA: CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO										
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1	OBRA CIVIL													
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	418.166,84	4,76	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				41.816,68	41.816,68	41.816,68	41.816,68	41.816,68	41.816,68	41.816,68	41.816,68	41.816,68	41.816,68	41.816,68
1.2	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	3.063,19	0,03	50,00%	30,00%	20,00%								
				1.531,60	918,96	612,64	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES/ SONDAGEM	542.624,23	6,18	50,00%	30,00%	20,00%								
				271.312,12	162.787,27	108.524,85	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	MOVIMENTO DE TERRA/ BOTA FORA	94.308,85	1,07	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%							
				37.723,54	28.292,66	18.861,77	9.430,89	-	-	-	-	-	-	-
1.5	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA METÁLICA	1.165.676,87	13,27	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
				116.567,69	349.703,06	233.135,37	233.135,37	233.135,37	-	-	-	-	-	-
1.6	ALVENARIAS/PAREDES/VEDAÇÕES/MURO/MURETA	631.754,52	7,19			25,00%	35,00%	30,00%	10,00%					
				-	-	157.938,63	221.114,08	189.526,36	63.175,45	-	-	-	-	-
1.7	COBERTURA	989.596,52	11,27					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	-	148.439,48	148.439,48	148.439,48	148.439,48	148.439,48	197.919,30	197.919,30
1.8	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS	514.525,04	5,86				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
				-	-	-	154.357,51	154.357,51	102.905,01	102.905,01	-	-	-	-
1.9	FORRO	76.962,61	0,88				40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
				-	-	-	30.785,04	15.392,52	15.392,52	7.696,26	7.696,26	-	-	-
1.10	REVESTIMENTO E TRATAMENTOS	414.472,89	4,72				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
				-	-	-	82.894,58	124.341,87	124.341,87	82.894,58	-	-	-	-
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	47.172,58	0,54				30,00%	20,00%	20,00%	30,00%				
				-	-	-	14.151,77	9.434,52	9.434,52	14.151,77	-	-	-	-
1.12	PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO/PISOS	648.724,36	7,39			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
				-	-	129.744,87	129.744,87	129.744,87	129.744,87	64.872,44	64.872,44	-	-	-
1.13	PINTURA	435.097,16	4,95							30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	-	-	-	130.529,15	130.529,15	87.019,43	87.019,43	
1.14	SOLEIRAS,RODAPÉS E PEITORIS	6.933,78	0,08						25,00%	25,00%	50,00%			
									1.733,45	1.733,45	3.466,89			
1.15	DIVISÓRIAS E BANCADAS	947,19	0,01						100,00%					
									947,19					
1.16	QUADRA DE AREIA	33.063,99	0,38						100,00%					
									33.063,99					
1.17	ILUMINAÇÃO EXTERNA	79.864,65	0,91			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
				-	-	15.972,93	15.972,93	15.972,93	15.972,93	7.986,47	7.986,47	-	-	-
1.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	495.594,34	5,64						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	99.118,87	99.118,87	99.118,87	99.118,87	99.118,87	99.118,87
1.19	SPDA	229.477,88	2,61					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%	
				-	-	-	-	28.684,74	28.684,74	28.684,74	28.684,74	57.369,47	57.369,47	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDIFICAÇÃO PÚBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA AKSÁ PATAXÓ

MUNICÍPIO: PRADO

NTE: 07

OBRA: CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO										
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1.20	LÓGICA E TELEFONIA/CFTV	95.396,14	1,09				6,25%	6,25%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%	
				-	-	-	5.962,26	5.962,26	11.924,52	11.924,52	11.924,52	23.849,04	23.849,04	
1.21	GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	282.671,57	3,22				12,50%	12,50%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	35.333,95	35.333,95	42.400,74	56.534,31	56.534,31	56.534,31	56.534,31	
1.22	ARQUIBANCADA	46.866,09	0,53				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%			
				-	-	-	7.029,91	7.029,91	9.373,22	11.716,52	11.716,52	-	-	
1.23	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	76.228,56	0,87							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
				-	-	-	-	-	-	15.245,71	15.245,71	22.868,57	22.868,57	
1.24	TUBOS E CONEXÕES- ÁGUA FRIA/ REGISTROS E VALVULAS	118.872,61	1,35		7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	15,00%	15,00%	25,00%	
				-	8.915,45	8.915,45	8.915,45	8.915,45	8.915,45	8.915,45	17.830,89	17.830,89	29.718,15	
1.25	TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO	308.325,68	3,51			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
				-	-	46.248,85	46.248,85	61.665,14	61.665,14	30.832,57	30.832,57	15.416,28	15.416,28	
1.26	DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM DO AR CONDICIONADO	305.032,90	3,47				10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	
				-	-	-	30.503,29	30.503,29	45.754,94	45.754,94	61.006,58	45.754,94	45.754,94	
1.27	SUBESTAÇÃO	56.362,84	0,64					15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	
				-	-	-	-	8.454,43	8.454,43	11.272,57	11.272,57	8.454,43	8.454,43	
1.28	PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	14.637,24	0,17						25,00%	25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	
				-	-	-	-	-	3.659,31	3.659,31	3.659,31	1.829,66	1.829,66	
1.29	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP	13.422,82	0,15						25,00%	25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	
				-	-	-	-	-	3.355,71	3.355,71	3.355,71	1.677,85	1.677,85	
1.30	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	224.100,14	2,55							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				-	-	-	-	-	-	56.025,04	56.025,04	56.025,04	56.025,04	
1.31	SERVIÇOS DIVERSOS/COMPLEMENTARES/FINAIS	411.437,41	4,69	1,07%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	11,00%	11,00%	16,93%	
				4.402,38	41.143,74	41.143,74	41.143,74	41.143,74	41.143,74	41.143,74	45.258,12	45.258,12	69.656,35	
TOTAL GERAL		8.781.381,49	100,00											
PERCENTUAIS				Simples	5,39%	7,22%	9,14%	12,22%	14,69%	11,89%	11,54%	9,76%	8,87%	9,28%
				Acumul	5,39%	12,61%	21,75%	33,97%	48,66%	60,55%	72,09%	81,85%	90,72%	100,00%
VALORES				Simples	473.354,00	633.577,81	802.915,78	1.073.207,24	1.289.855,00	1.044.351,94	1.013.075,68	857.272,80	778.742,87	815.028,37
				Acumul	473.354,00	1.106.931,81	1.909.847,60	2.983.054,83	4.272.909,84	5.317.261,77	6.330.337,45	7.187.610,25	7.966.353,12	8.781.381,49