



EDIFICAÇÃO PÚBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA TUPINAMBÁ SERRA DO PADEIRO

MUNICÍPIO: BUERAREMA

NTE: 05

OBRA: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO										
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1.15	SPDA	62.008,40	1,35					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
				-	-	-	-	15.502,10	15.502,10	15.502,10	15.502,10	-	-	
1.16	LÓGICA E TELEFONIA/CFTV	27.565,05	0,60					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
				-	-	-	-	6.891,26	6.891,26	6.891,26	6.891,26	-	-	
1.17	GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA	301.411,52	6,54					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
				-	-	-	-	60.282,30	60.282,30	60.282,30	60.282,30	30.141,15	30.141,15	
1.18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	80.058,53	1,74				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%			
				-	-	-	12.008,78	12.008,78	16.011,71	20.014,63	20.014,63	-	-	
1.19	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	16.462,81	0,36						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	-	-	3.292,56	3.292,56	3.292,56	3.292,56	3.292,56	
1.20	TUBOS E CONEXÕES- ÁGUA FRIA/ REGISTROS E VALVULAS	20.054,32	0,44		15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
				-	3.008,15	3.008,15	6.016,30	4.010,86	4.010,86	-	-	-	-	
1.21	TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO	107.182,67	2,33			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
				-	-	32.154,80	32.154,80	21.436,53	21.436,53	-	-	-	-	
1.22	DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM DO AR CONDICIONADO	119.454,38	2,59				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
				-	-	-	23.890,88	23.890,88	23.890,88	23.890,88	23.890,88	-	-	
1.23	RAMPA E ESCADA	302.135,53	6,55		20,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%					
				-	60.427,11	75.533,88	60.427,11	60.427,11	45.320,33					
1.24	SUBESTAÇÃO	55.532,22	1,20						20,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
				-	-	-	-	-	11.106,44	13.883,06	11.106,44	11.106,44	8.329,83	
1.25	PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	2.302,16	0,05									50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	1.151,08	1.151,08	
1.26	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	109.869,01	2,38									50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	54.934,51	54.934,51	
1.27	SERVIÇOS DIVERSOS/COMPLEMENTARES/FINAIS	78.058,82	1,69	2,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	10,00%	
				1.561,18	8.586,47	8.586,47	8.586,47	8.586,47	8.586,47	8.586,47	8.586,47	8.586,47	7.805,88	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.609.624,01</b>	<b>100,00</b>											
<b>PERCENTUAIS</b>				Simples	9,38%	10,17%	10,53%	16,43%	17,63%	13,06%	10,68%	5,18%	3,58%	3,36%
				Acumul	9,38%	19,54%	30,08%	46,50%	64,13%	77,20%	87,88%	93,06%	96,64%	100,00%
<b>VALORES</b>				Simples	432.293,19	468.636,01	485.546,73	757.171,42	812.673,76	602.111,30	492.537,05	238.624,48	164.921,43	155.108,64
				Acumul	432.293,19	900.929,20	1.386.475,93	2.143.647,35	2.956.321,11	3.558.432,40	4.050.969,45	4.289.593,94	4.454.515,37	4.609.624,01